



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAU		VALOR DO CONVÊNIO:	R\$557.240,21	DATA:		11/06/2024		FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM ALVENARIA POLIEDRICA				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES					
LOCAL: MORROS DA PEDRA BRANCA, BURITI, CHINA, BUQUINHA, JULIO, PRESTES 1, PRESTES 2, CUPIM, ZONA RUAL DE PIAU;									
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,95%	100,00%					
		Financeiro	R\$5.279,13	R\$5.279,13					
2.0	LOCAÇÃO DA OBRA	Físico %	0,10%	100,00%					
		Financeiro	R\$563,59	R\$563,59					
3.0	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	76,69%			50,00%	50,00%		
		Financeiro	R\$427.350,18			R\$213.675,09	R\$213.675,09		
4.0	DRENAGEM	Físico %	21,82%		40,00%	30,00%	30,00%		
		Financeiro	R\$121.604,44		R\$48.641,78	R\$36.481,33	R\$36.481,33		
5.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Físico %	0,44%			40,00%	60,00%		
		Financeiro	R\$2.442,87			R\$977,15	R\$1.465,72		
TOTAL		Físico %	100,00%	1,05%	8,73%	45,07%	45,16%		
		Financeiro	R\$557.240,21	R\$5.842,72	R\$48.641,78	R\$251.133,57	R\$251.622,14		
<div><div></div><div>Luiz Fernando dos Santos Resende</div><div>Engenheiro Civil</div><div>CREA/MG Nº: 203.460/D</div></div> <div><div></div><div>Gilmar Aparecido Rezende de Castro</div><div>Prefeito Municipal</div></div>							Observações:		