



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAUÍ	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIAUÍ	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIAUÍ

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
1.	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO M	757.019,88	% Período:	1,08%	8,16%	14,80%	14,80%	11,72%	29,72%	19,71%					
1.1.	SERVIÇOS PLEMINARES	8.166,72	% Período:	100,00%											
1.2.	VESTIÁRIO	308.774,99	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.3.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	38.107,01	% Período:			33,00%	33,00%	34,00%							
1.4.	COBERTURA E GARAGEM	127.656,16	% Período:						50,00%	50,00%					
1.5.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	56.150,59	% Período:			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
1.6.	BANCADAS, JANELAS PORTOES	123.361,37	% Período:						50,00%	50,00%					
1.7.	BANCO DE RESERVA	47.389,55	% Período:			50,00%	50,00%								
1.8.	CANILINA	47.413,49	% Período:			50,00%	50,00%		50,00%	50,00%					
Total: R\$ 757.019,88				%:	1,08%	8,16%	14,80%	14,80%	11,72%	29,72%	19,71%				
Período:	Repassa:			-	-	-	-	-	-	-	-				
	Contrapartida:	8.166,72	61.755,00	112.062,73	112.062,74	88.749,02	225.008,16	149.215,51							
	Outros:			-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	8.166,72	61.755,00	112.062,73	112.062,74	88.749,02	225.008,16	149.215,51							
Acumulado:	%:	1,08%	9,24%	24,04%	38,84%	50,57%	80,29%	100,00%							
	Repassa:														
	Contrapartida:	8.166,72	69.921,72	181.984,45	294.047,19	382.796,21	607.804,37	757.019,88							
	Investimento:	8.166,72	69.921,72	181.984,45	294.047,19	382.796,21	607.804,37	757.019,88							

PIAUÍ-MG
Local
segunda-feira, 24 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Marcela Thayná Pelison
CREA/CAU: 377866/D
ART/RR: MG20265143383
MARCELA THAYNA
PELISON:12215577
690
Assinado de forma digital
por MARCELA THAYNA
PELISON:12215577690
Dados: 2026.08.25
09:32:17 -03'00'